

Pordenone, addì 21 MAR. 2016

Visto:


<input checked="" type="checkbox"/> il Direttore Amministrativo	<u>[firma]</u>
<input type="checkbox"/> il Direttore Tecnico	_____

IL SEGRETARIO  
Ing. Nino Aprilis

[firma]

IL COMMISSARIO  
Ing. Stefano Bongiovanni

[firma]



**CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"**

Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE

**DELIBERA COMMISSARIALE**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 24 MAR. 2016 al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone, addì \_\_\_\_\_

N° 049

**OGGETTO**

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO RELATIVI AL PROGETTO N. 781 DEL GENNAIO/2014 E VARIANTE SETTEMBRE 2015 AVENTE AD OGGETTO: "Lavori di recupero della portata non consumata per uso idrico del Comune di Aviano ( frazione Giais) per i fini irrigui."

**CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'**  
(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L. R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: coriti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di marzo nella sede del Consorzio "Cellina - Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

**N° 049 - OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROG. 781  
RECUPERO DELLA PORTATA NON CONSUMATA PER USO IDRICO DEL COMUNE  
DI AVIANO (FRAZ. GIAIS) PER FINI IRRIGUI**

### IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

VISTA la delibera di Deputazione n. 63 del 7.04.2014 di approvazione del progetto definitivo n. 781 redatto del gennaio 2014;

VISTO il Progetto n. 781 in data gennaio 2014 del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone a firma dell'ing. Giovanni Dean e del geom. Livio Santarossa in qualità di progettisti, riguardante gli interventi di cui all'oggetto, per l'importo di euro 215.000,00.

RICHIAMATA la propria precedente delibera n° 005 del 5 12 2016 con la quale

- dava atto del mutamento del quadro economico in conseguenza dell'assegnazione con ribasso d'asta alla ditta "De Luca Mario & C. S.n.c."

- recepiva la perizia di variante per concordamento di otto nuovi prezzi addivenendo pertanto al seguente quadro economico

- Nuovo importo a base d'asta	€	159.567,00	
- Importo lavori di variante	€	7.234,66	
<i>Totale importo lavori</i>	€	<b>166.801,66</b>	
- Ribasso d'asta del 8,84%	€	- 14.745,27	
- Oneri della sicurezza	€	5.000,00	
<i>Totale per opere</i>	€	<b>157.056,39</b>	€ 157.056,39
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. sui lavori il 22%	€	34.552,41	
- Imprevisti	€	5.600,23	
- Servitù ed occupazioni	€	8.628,03	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<b>48.780,67</b>	€ 48.780,67
<b>TOTALE VARIANTE</b>			<b>€ 205.837,04</b>

PRESO ATTO che in data 04.09.2015 il R.U.P. ing. Andrea de Götzen ha approvato la perizia di

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

variante ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il giorno 02.10.2015 è avvenuta l'ultimazione dei lavori in appalto di cui all'oggetto, come risulta da apposito certificato.

ATTESO che si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Impresa, verificando la conformità dei lavori effettuati con quanto previsto in progetto;

ATTESO che tutti i lavori previsti sono stati eseguiti secondo la regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali;

ATTESO che le opere eseguite corrispondono alle designazioni di progetto, senza sostanziali variazioni, comunque, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori e che l'importo netto dei lavori in appalto, derivante dallo stato finale redatto in data 29/10/2015, ammonta ad euro 156.280,39 con un risparmio di euro 779,00 più IVA; come riepilogato dal seguente quadro economico:

- Lavori in appalto	€ 165.950,41	
- Ribasso d'asta 8,84%	€ - 14.670,02	
- Oneri per la sicurezza	€ 5.000,00	
- Totale lavori in appalto	€ 156.280,39	€ 156.280,39
- I.V.A. 22 % sui lavori in appalto	€ 34.381,69	
- Imprevisti	€ 5.600,23	
- Servitù ed occupazioni	€ 8.628,03	
- Totale somme a disposizione		
Dell' Amministrazione	€ 48.609,95	€ 48.609,95
<b>TOTALE FINANZIATO</b>		<b>€ 204.890,34</b>

ATTESO che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve e che ha ottemperato agli obblighi di assicurazione degli operai presso INAIL, INPS e Cassa Edile;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, eseguiti dall'Impresa De Luca Mario & C. con sede in Montereale Valcellina (PN), rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 15.02.2016 nel quale si certifica che i lavori in appalto sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo di stato finale di € 156.280,39, dal quale detratto gli acconti corrisposti all'impresa esecutrice dei lavori per un importo complessivo di € 155.498,99, resta un credito residuo all'Impresa De Luca Mario & C. con sede in Montereale Valcellina (PN) di € 781,40;

SENTITO il Direttore, ing. Nino Aprilis, che conferma la correttezza e la necessità di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto redatto in data 15.02.2016 a firma del Direttore dei lavori geom. Paolo Sbrizzi e vistato dal Responsabile del Procedimento, ing. Massimiliano Zanet;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

## DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
  - 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto, eseguiti dall'Impresa De Luca Mario & C. con sede Via Stazione n° 17, 33086 Montereale Valcellina (PN), a firma del Direttore dei Lavori, geom. Paolo Sbrizzi redatto in data 15.02.2016 e relativo al progetto consorziale n. 781, concernente l'intervento di recupero della portata non consumata per uso idrico del Comune di Aviano (frazione Giais) per i fini irrigui, dal quale emerge un credito dell'Impresa medesima per ritenute di legge pari a euro 781,40 (oltre I.V.A.);
  - 3) Di approvare conseguentemente la liquidazione del credito netto residuo all'Impresa dall'Impresa De Luca Mario & C. con sede Via Stazione n° 17, 33086 Montereale Valcellina (PN) a tacitazione d'ogni suo avere, ammontante ad euro 781,40 (oltre I.V.A.), imputando la spesa conseguente alla presente deliberazione al Capitolo 50/R, che presenta sufficiente disponibilità
- 

FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE