


Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì 27 MAG. 2016



IL SEGRETARIO
Ing. Nino Aprilis




IL COMMISSARIO
Ing. Stefano Bongiovanni



Visto:

il Direttore Amministrativo 
 il Direttore Tecnico 

CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA-MEDUNA"

Via Matteotti n° 12
33170 PORDENONE

DELIBERA COMMISSARIALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 23 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal 30 MAG. 2016 al _____ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo del Consorzio nei giorni dal _____ al _____ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo	Data	Ricorrente
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone, addì _____

N° 111

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO DEL PROGETTO VARIANTE N° 752VS DEL 10 MARZO 2015 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA - CONDOTTA DI ADDUZIONE.

CERTIFICATO DI LEGITTIMITA'

(Capo III° L.R.n°28/2002)

- Deliberazione non soggetta a controllo ex capo III° L.R. 29/10/2002 n°28.
- Deliberazione trasmessa al Organo Regionale di Controllo per l'esercizio del controllo di legittimità con foglio n° _____ del _____
- Ex art. 22 comma 3 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Ex art. 22 comma 3 lettera b) L.R. 28/2002: conti consuntivi;
- Ex art. 22 comma 3 lettera c) L.R. 28/2002: ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20% dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23 comma 1 e siano menzionati i presunti vizi di legittimità;
- Ex art. 22 comma 3 lettera d) L.R. 28/2002: gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo;
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera a), L.R. n° 28/2002.
- Esecutiva ex art. 23, comma 8 lettera b), L.R. n° 28/2002 atto n° _____ del _____ dal _____
- Annullata ex art. 23, comma 5, L.R. n° 28/2002 con atto n° _____ del _____

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **maggio** nella sede del Consorzio "Cellina – Meduna", il Commissario ing. STEFANO BONGIOVANNI, con l'assistenza del Direttore Generale Ing. NINO APRILIS, ha adottato la seguente delibera:

N° 111 - OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI IN APPALTO DEL PROGETTO DI VARIANTE N° 752VS DEL 10 MARZO 2015 AVENTE AD OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALINA IDROELETTRICA IN COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA - CONDOTTA DI ADDUZIONE"

IL COMMISSARIO

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2222 del 20 novembre 2014 con la quale è stato individuato l'ing. Stefano Bongiovanni quale Commissario del Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" di Pordenone;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Regione n. 0224/Pres. del 26 novembre 2014 con il quale è stata data attuazione alla delibera della Giunta Regionale sopra citata;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 200 del 05 febbraio 2015 con la quale sono stati nominati i Componenti la Consulta commissariale;

VISTO il decreto della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Energia n. 907 del 21.05.2014 di autorizzazione unica.

VISTA la delibera di Deputazione n. 64 del 07.04.2014 di approvazione dello stralcio del progetto definitivo n. 752 del 27.11.2009.

VISTO il contratto d'appalto relativo ai lavori di cui all'oggetto stipulato tra il Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" e l'impresa Costruzioni Manzato S.p.A. con sede a Ceggia (VE), con Rep. n. 436 del 18.08.2014 e registrato a Pordenone il 20.08.2014 al n. 4402 Mod. III.

VISTO il secondo progetto di variante n. del 752VS redatta in data 10.03.2015, riguardante i lavori di "Realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di Montereale Valcellina - Condotta di adduzione", prevede una spesa complessiva pari a Euro 445.198,33, così ripartita:

- Lavori in appalto	€	530.246,91	
- Ribasso d'asta del 32,50%	€	-172.330,25	
- Oneri per la sicurezza	€	7.000,00	
<i>Totale lavori in Appalto</i>	€	364.916,66	€ 364.916,66
- I.V.A. 22% sui lavori	€	80.281,67	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	80.281,67	€ 80.281,67
TOTALE FINANZIATO			€ 445.198,33

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione relativo ai lavori di cui all'oggetto sottoscritto tra il Consorzio di Bonifica "Cellina-Meduna" e l'impresa Costruzioni Manzato S.p.A. con sede a Ceggia (VE), in data 05.02.2015.

PRESO ATTO che in data 01.04.2015 il Responsabile del Procedimento, ing. Andrea de Götzen, ha approvato la perizia di variante ai sensi dell'art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il giorno 03.06.2015 è avvenuta l'ultimazione dei lavori in appalto di cui all'oggetto, come risulta da apposito certificato in pari data.

ATTESO che si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Impresa, verificando la conformità dei lavori effettuati con quanto previsto in progetto;

ATTESO che tutti i lavori previsti sono stati eseguiti secondo la regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali;

ATTESO che le opere eseguite corrispondono alle designazioni di progetto e di variante, senza sostanziali variazioni, comunque, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori e che l'importo netto dei lavori eseguiti, derivante dallo stato finale redatto in data 03.02.2016, ammonta ad euro 364.916,60 più I.V.A.;

ATTESO che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve e che ha ottemperato agli obblighi di assicurazione degli operai presso INAIL, INPS e Cassa Edile;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, eseguiti dall'impresa Costruzioni Manzato S.p.A. con sede a Ceggia (VE), rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 05.02.2016, nel quale si certifica che i lavori in appalto sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo di euro 364.916,60 più I.V.A.;

RILEVATO che dalle risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto è stato rilevato un credito residuo a favore dell'Impresa esecutrice Costruzioni Manzato S.p.A. di euro 1.824,58 (milleottocentoventiquattro/58), oltre l'I.V.A. di Legge;

SENTITO il Direttore tecnico, ing. Massimiliano Zanet, che conferma la correttezza e la necessità di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in appalto redatto in data 05.02.2016 a firma del Direttore dei lavori geom. Paolo Sbrizzi;

OTTENUTO il parere favorevole del capo Ufficio Ragioneria, Dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente;

VISTO l'art. 18 della L.R. 28/2002.

VISTO l'art. 14 comma 3 lett. m. dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n° 353 dd. 04.03.2016

DELIBERA

- 1) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'impresa Costruzioni Manzato S.p.A. avente sede legale in Via Venezia n. 43 a Ceggia (VE), a firma del Direttore dei Lavori, geom. Paolo Sbrizzi redatto in data 05.02.2016 e relativo al progetto consorziale n. 752VS per gli interventi di "Realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di Montereale Valcellina - Condotta di adduzione", dal quale emerge un credito dell'Impresa medesima per lavori eseguiti di euro 1.824,58 (oltre I.V.A.);
- 2) Di approvare, conseguentemente, la liquidazione del credito netto all'impresa Costruzioni Manzato S.p.A. con sede a Ceggia (VE) a tacitazione d'ogni suo avere, ammontante ad euro 1.824,58 (oltre I.V.A.), imputando la spesa conseguente alla presente deliberazione al Capitolo 50/R anno 2011, che presenta sufficiente disponibilità