

# **CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA-MEDUNA”**

**Via Matteotti n° 12  
33170 PORDENONE**

## **DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'anno 2017 (duemiladiciasette), il giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio, presso la sede del Consorzio, previ avvisi scritti del Sig. Presidente, diramati in tempo utile a norma dell'articolo 16 dello Statuto ai componenti la Deputazione Amministrativa, quest'ultima si è riunita alle ore 15:00.

1	CESARATTO Ezio	Presidente	Presente	
2	GABALIN Peter	Vice Presidente	Presente	
3	COLUSSI Valter	Rapp. dei consorziati	Presente	
4	TOMBACCO Michelangelo	Rapp. dei consorziati	Presente	
5	D'ANDREA Demetrio	Rapp. dei consorziati	Presente	
6	CATTARUZZA Andrea	Rapp. dei consorziati	Presente	
7	MARTINA Luigino	Rapp. dei consorziati	Presente	
8	LEON Michele	Rapp. dei Comuni		Assente

Partecipano all'incontro il Direttore Generale del Consorzio - ing. Nino APRILIS, il Direttore Amministrativo – dott.ssa Maria Linda FANTETTI e il Direttore Tecnico – ing. Massimiliano ZANET.

Per il Collegio dei Revisori Legali è presente il dott. Pierluigi BASSO.

Il Presidente, Ezio CESARATTO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, che porta la trattazione dell'oggetto sotto indicato:

### **N. 033 – OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO N. 756 AVENTE AD OGGETTO: “Realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di San Martino al Tagliamento in corrispondenza della Roggia Rupa”.**

**N. 033 – OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO N. 756 AVENTE AD OGGETTO: “Realizzazione di una centralina idroelettrica in Comune di San Martino al Tagliamento in corrispondenza della Roggia Rupa”.**

**LA DEPUTAZIONE**

PREMESSO che, con delibera della Deputazione Amministrativa n. 137 del 14 settembre 2009, veniva approvato il Progetto Definitivo n. 756 di data 01 settembre 2009;

PREMESSO che, con Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 644 del 13 marzo 2012, il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna è stato autorizzato alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di cui trattasi;

PREMESSO che, con la delibera della deputazione amministrativa n. 66 del 19 marzo 2012 è stato approvato l’aggiornamento del progetto definitivo n.756, a firma dell’ing. Giovanni Dean e del geom. Livio Santarossa, di importo complessivo di Euro 380.000,00 e con il seguente quadro economico:

- Lavori in appalto	€	308.140,21	
- Oneri della sicurezza	€	12.325,61	
- Spese di progettazione	€	<u>6.240,00</u>	
<i>Totale per opere</i>	€	<b>326.705,82</b>	€ 326.705,82
Somme a disposizione dell’Amministrazione			
- Allacciamento ENEL	€	8.300,00	
- Per imprevisti (compresa IVA)	€	8.637,20	
- Acquisto area, servitù,....impresvisti	€	3.000,00	
- I.V.A. (10% sui lavori e 21% progettazione)	€	<u>33.356,98</u>	
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<b>53.294,18</b>	€ <u>53.294,18</u>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ <u>380.000,00</u></b>

PREMESSO che, con Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 861 del 24 aprile 2013, il termine per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto viene prorogato all’11 maggio 2013;

PREMESSO che, con Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, n. 1292 del 05 giugno 2013, il termine per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto viene prorogato all’11 marzo 2014;

PREMESSO che dal verbale di aggiudicazione di data 05 marzo 2013 relativo alla gara d’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, di importo a base d’asta pari a Euro 326.705.82 + I.V.A., risulta pervenuta ed ammessa un’unica offerta rispetto alle 5 (cinque) Imprese invitate con lettera protocollo n.494 del 17 gennaio 2013, relativa all’ATI tra l’Impresa INST.EL. di Claut Giorgio S.n.c. in Via Lizier n°11, 33090 Travesio (PN) e lo Studio d’ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti con sede in Via Colloredo n.140 a Pasian di Prato (UD), che ha offerto un ribasso del 0,53% (zerovirgolacinquantatre per cento) sul valore a base d’asta, pari all’importo complessivo di Euro 325.072,79 + I.V.A.;

PREMESSO che con lettera raccomandata protocollo consortile n. 2409 del 20 marzo

2013, il Consorzio ha formalmente comunicato all'Impresa l'aggiudicazione dell'appalto;

PREMESSO che i rapporti tra l'Ente e l'ATI tra l'Impresa INST.EL. e lo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti sono stati regolati con contratto stipulato a Pordenone il 26 agosto 2013, Rep. consortile n.411, registrato a Pordenone il 29 agosto 2013 al n.6084 Mod III, dell'importo di Euro 325.072,79 + I.V.A.;

PREMESSO che il progetto esecutivo n.756 redatto dallo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti, con sede in Via Colloredo n.140 a Pasian di Prato (UD), per la realizzazione di una centrale idroelettrica in Comune di San Martino al Tagliamento in corrispondenza della roggia Rupa ha comportato un maggior costo di Euro 53.294,18 rispetto al progetto posto a base di gara di importo complessivo di Euro 380.000,00, conseguentemente l'ammontare complessivo del nuovo quadro economico di progetto è risultato pari a Euro 463.600,00 ed è stato approvato con delibera della deputazione amministrativa n.050 del 03 marzo 2014;

PREMESSO che i lavori in appalto sono iniziati il 02 settembre 2013, giusto verbale di pari data, con il quale si stabiliva anche che dovevano essere ultimati entro il 12 febbraio 2014;

VISTO la variante progettuale di data 20 febbraio 2014, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio difesa del suolo – Struttura stabile per la difesa del suolo di Pordenone con nota nr. SDISPN/0007683/P/INO/2929 del 11 marzo 2014, redatta al fine di evitare eventuali esondazioni in caso di blocco istantaneo dell'impianto grazie all'impiego del manufatto di scarico esistente e creando una presa direttamente sul canale di Postoncicco con sfioro diretto sul canale di scarico in Rupa;

PREMESSO che in data 24 marzo 2016 è stata redatta la perizia di variante dei lavori di "Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili sulla roggia "Rupa" nel Comune di San Martino al Tagliamento" del progetto n. 756, sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi avente un importo complessivo di Euro 463.600,00 come da quadro economico di seguito indicato:

- Importo lavori a Base d'Asta	€	308.140,21	
- Importo lavori di variante	€	27.327,31	
		<i>Totale importo lavori</i>	€ <b>335.467,52</b>
- Ribasso d'asta del 0,53%	€	- 1.777,98	
- Oneri della sicurezza	€	12.325,61	
- Spese di progettazione	€	6.240,00	
		<i>Totale per opere</i>	€ <b>352.255,15</b> € <u>352.255,15</u>
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- Allacciamento ENEL	€	8.300,00	
- Acquisto area, servitù,.....	€	3.000,00	
- I.V.A. (22% sui lavori e 22% progettazione)	€	76.548,45	
- Adeguamento alla Delibera 578/2013/R/eel e imprevisti	€	23.496,40	
		<i>Totale somme a disposizione</i>	€ <b>111.344,85</b> € <u>111.344,85</u>
		<b>TOTALE VARIANTE</b>	€ <u><b>463.600,00</b></u>

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia suppletiva di variante in cui l'importo di contratto, per effetto delle lavorazioni di variante, è stato aumentato ad Euro 27.327,31, oltre all'I.V.A. del 22%, pari all'8,87% in più rispetto all'importo originale;

PREMESSO che, con la delibera Commissariale n. 77 del 18 aprile 2016 è stata approvata la perizia di variante del 24 marzo 2016 sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Paolo Sbrizzi;

PRESO ATTO che il giorno 30 settembre 2016 è avvenuta l'ultimazione dei lavori, come risulta da apposito certificato in pari data;

ATTESO che si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Impresa, verificando la loro conformità con quanto previsto in progetto e varianti;

ATTESO che tutti i lavori previsti sono stati eseguiti secondo la regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali;

ATTESO che le opere eseguite corrispondono alle designazioni di progetto e di variante, senza sostanziali variazioni, comunque entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori e che l'importo netto dei lavori eseguiti, derivante dallo stato finale redatto in data 30 settembre 2016, ammonta ad Euro 352.255,15 più I.V.A.;

ATTESO che l'Impresa risulta in regola con gli obblighi di assicurazione degli operai presso INAIL, INPS e Cassa Edile;

VISTO il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'ATI tra l'Impresa INST.EL. di Claut Giorgio S.n.c. in Via Lizier n°11, 33090 Travesio (PN) e lo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti con sede in Via Colloredo n.140 a Pasion di Prato (UD), rilasciato dal Direttore dei Lavori in data 23 gennaio 2017, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali per un importo di Euro 352.255,15 più I.V.A.;

RILEVATO che dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione risulta un credito residuo a favore dell'Impresa di Euro 1.761,28 (millesettecentosessantuno/28), oltre l'I.V.A. di Legge.

SENTITO il Direttore tecnico, ing. Massimiliano Zanet, che conferma la correttezza e la necessità di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di data 23 gennaio 2017 a firma del Direttore dei lavori geom. Paolo Sbrizzi e vistato dal Responsabile del Procedimento, ing. Nino Aprilis.

OTTENUTO il parere favorevole del capo Ufficio Ragioneria, Dott. Mario Alessi Boromiro, sotto il profilo della regolarità contabile e delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

VISTO l'art. 14 lett. m) dello Statuto consortile approvato con D.G.R. n° 353 dd. 04.03.2016.

VISTO l'art. 30 dello Statuto consortile, all'unanimità approva.

## **DELIBERA**

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dall'ATI tra l'Impresa INST.EL. di Claut Giorgio S.n.c. in Via Lizier n°11, 33090 Travesio (PN) e lo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti con sede in Via Colloredo n.140 a Pasion di Prato (UD), a firma del Direttore dei Lavori, geom. Paolo Sbrizzi redatto in data 23 gennaio 2017 e relativo al progetto consorziale per la realizzazione di una "centrale idroelettrica in Comune di San Martino al Tagliamento in corrispondenza della roggia Rupa" dal quale emerge un credito a favore dell'Impresa medesima per lavori eseguiti di **Euro 1.761,28** (oltre I.V.A.).

- 3) Di approvare, conseguentemente, la liquidazione del credito residuo all'ATI tra l'Impresa INST.EL. di Claut Giorgio S.n.c. in Via Lizier n°11, 33090 Travesio (PN) e lo Studio d'ingegneria IngGrup di Comuzzi-Cimenti con sede in Via Colloredo n.140 a Pasian di Prato (UD) a tacitazione d'ogni suo avere, ammontante ad Euro 1.761,28 (oltre I.V.A.) e di imputare tale onere al capitolo di bilancio n. 50 R 2013.

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

Il presente atto si rilascia per usi amministrativi

Pordenone, addì ..... 26 GEN. 2017 .....

Visto:

<input type="checkbox"/> Il Direttore Amministrativo	_____
<input type="checkbox"/> Il Resp. Uff. Ragioneria	_____
<input type="checkbox"/> Il Direttore Tecnico	_____



IL SEGRETARIO  
Ing. Nino Aprilis

IL PRESIDENTE  
Ezio Cesaratto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 22 L.R. n° 28/2002)

- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal - 1 FEB. 2017 al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
- Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico del Consorzio per 7 gg consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed avverso alla stessa sono stati prodotti i seguenti reclami o denunce:

Prot. d'arrivo

Data

Ricorrente

_____	_____	_____
_____	_____	_____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pordenone addì \_\_\_\_\_

**CONTROLLO DI LEGITTIMITA'**

(Art. 23 L.R. n°28/2002)

Deliberazione trasmessa alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità con lettera Prot. n. .... in data ..... ai sensi dell':

- Art. 23 comma 1 lettera a) L.R. 28/2002: bilanci preventivi e le eventuali variazioni;
- Art. 23 comma 1 lettera b) L.R. 28/2002: conto consuntivo;
- Art. 23 comma 1 lettera c) L.R. 28/2002: Statuto consortile;
- Art. 23 comma 1 lettera d) L.R. 28/2002: provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno .....

- Per quanto stabilito dall'art. 22, comma 4 L.R. n° 28/2002: immediata esecutività;
- Per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 22, comma 2 L.R. n° 28/2002;
- Per decorrenza dei termini previsti dall'art.23, comma 2;
- Per approvazione della Giunta Regionale con provvedimento n° ..... del .....

La presente delibera è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota pervenuta al Consorzio Prot. n. .... del .....

IL FUNZIONARIO INCARICATO